ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ AN BIÊN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 284/BC-UBND	*An Biên, ngày 01 tháng 7 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình triển khai và khả năng giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã An Biên
(Đến ngày 01/7/2026)

Kính gửi:
- Sở Tài chính tỉnh An Giang;
- Đoàn kiểm tra số 4 (theo Quyết định số 900/QĐ-UBND).

Căn cứ Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

Căn cứ Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã An Biên về kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn xã An Biên;

Căn cứ Công văn số 7337/VP-KT ngày 30 tháng 4 năm 2026 của UBND tỉnh An Giang về việc báo cáo tình hình triển khai và khả năng giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Căn cứ Công văn số 3791/STC-KHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2026 của Sở Tài chính tỉnh An Giang về việc báo cáo tình hình triển khai, khả năng giải ngân và tiếp tục rà soát đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thực hiện Công văn số 11983/VP-KT ngày 09 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chỉ tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

năm 2026 đến hết tháng 6/2026. Ủy ban nhân dân xã An Biên báo cáo tình hình triển khai và khả năng giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện

Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh An Giang về việc kế hoạch đầu tư năm 2026 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 3) nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngày 07/5/2026, Ủy ban nhân dân xã An Biên đã ban hành Quyết định số 1293/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn xã An Biên.

2. Tiến độ thực hiện dự án

Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2026, thực hiện đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn xã An Biên.

Tổng kế hoạch vốn Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2026 là **16.993** triệu đồng, bố trí 07 công trình với 03 nguồn vốn: vốn đầu tư tập trung 10.500 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết 4.500 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 1.993 triệu đồng. Phân khai danh mục và phê duyệt quyết định đầu tư 06 công trình với 03 nguồn vốn. Trong đó:

- Nguồn vốn đầu tư tập trung 10.500 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết 4.500 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất 1.993 triệu đồng.

Giao Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư thực hiện dự án, Hiện nay Phòng Kinh tế hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, đã ký kết hợp đồng, đang triển khai thi công.

3. Tiến độ giải ngân: Giải ngân theo kế hoạch đến hết ngày 30/6/2026 chủ đầu tư gửi kho bạc hồ sơ thanh toán 06 công trình, tổng giải ngân 7.840 triệu đồng. Đạt 46,14% trên tổng mức đầu tư 16.993 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn đầu tư tập trung 4.777 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết 1.915 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất 1.148 triệu đồng.

(chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

4. Nhận xét chung

4.1. Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đầu tư XDCB trên địa bàn.

4.2. Khó khăn: Trong quá trình triển khai các bước lựa chọn nhà thầu và thương thảo hợp đồng thi công công trình, đa số các nhà thầu điều yêu cầu chủ đầu tư rà soát cho thấy giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu (đặc biệt là vật liệu đá 1x2, đá 0x4), đá 4x6,...theo dự toán được phê duyệt có sự chênh lệch lớn về giá so với giá thị trường tại thời điểm hiện nay. Từ đó, với những nguyên nhân khách quan trên làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành và giá trị giải ngân của công trình theo kế hoạch.

5. Giải pháp triển khai nhiệm vụ

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, thanh toán vốn; tổ chức lập kế hoạch chi tiết cho từng dự án, trong đó phải phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ theo dõi chỉ đạo, điều hành.

- Các chủ đầu tư, Phòng Kinh tế tăng cường công tác họp định kỳ hàng tháng, quý với các nhà thầu để nắm sát tình hình, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo thường xuyên thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư, công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Đồng thời, chấn chỉnh và nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ kỷ thuật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng công trình; lập hồ sơ thanh, quyết toán các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt công tác nghiệm thu giai đoạn để giải ngân kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, tránh để tập trung thanh toán nguồn vốn vào cuối năm.

Ủy ban nhân dân xã An Biên cam kết giải ngân 100% các công trình, dự án trên địa bàn xã trước ngày 31/12/2026. Trên đây là báo cáo tình hình triển khai và khả năng giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã An Biên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT ĐU, HĐND xã (b/c);
- CT và các PCT. UBND xã;
- LĐVP, KT;
- Lưu: VT, pkt. 3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Xinh

PHỤ LỤC

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 284//BC-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của UBND xã An Biên)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Công trình, dự án	Quy mô	Kế hoạch vốn 2026	Tình hình thực hiện dự án	Giải ngân đến ngày 01/7/2026		So sánh với Kế hoạch (đạt/không đạt)		Giá trị còn lại chưa thanh toán	Dự kiến thời gian hoàn thành	Ghi chú
					Giá trị	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch	Đạt/ Không đạt			
	TỔNG CỘNG		**16.993**		**7.840**	**46.14%**	**9.722**	Không Đạt	**9.153**		
A	**DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP GIAI ĐOẠN 2026 - 2030**										
B	**DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2026-2030; NHIỆM VỤ KHÁC**		**16.993**		**7.840**	**46.14%**	**9.722**	Không Đạt	**9.153**		
I	**Nguồn vốn thu tiền xổ số kiến thiết**		**4.500**		**1.915**	42.56%	**1.500**	Đạt	**2.585**		
1	Trường TH Hưng Yên 2 (Điểm lẻ)	XDM	1.500		0	0.00%	0	Không Đạt	1.500	Quý IV/2026	
2	Tu bổ nơi ghi dấu chiến công Bia Tưởng niệm Liệt sĩ (Cây Cồng)	CTSC	2.000	Đang triển khai thi công	1.032	51.60%	1.000	Đạt	968	Quý IIII/2026	
3	Cầu kênh Kiểm 2	XDM	1.000	Đang triển khai thi công	883	88.30%	500	Đạt	117	Quý III/2026	
II	**Nguồn Vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước**		**10.500**		**4.777**	**45.50%**	**7.225**	Không Đạt	**5.723**		
1	Trường TH Thứ Ba 1	XDM	7.500	Đang triển khai thi công	2.321	30.95%	3.750	Không Đạt	5.179	Quý IV/2026	
2	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trạm Y tế xã và các điểm trạm (Hưng Yên, Thị Trấn Thứ 3 cũ)	CTSC	1.500	Đang triển khai thi công	957	63.80%	750	Đạt	543	Quý III/2026	
3	Đường Lung Xẻo Đước (Bia tưởng niệm - cầu Cái Nước)	XDM	1.500	Đang triển khai thi công	1.499	99.93%	2.725	Không Đạt	1	Quý IV/2026	
III	**Nguồn thu tiền sử dụng đất**		**1.993**		**1.148**	**57.60%**	**997**	Đạt	**845**		
1	Nâng cấp, mở rộng đường tránh ấp 4 (dốc cầu treo - giáp ngã ba đường dẫn cầu vượt Thứ Ba)	XDM	1.993	Đang triển khai thi công	1.148	57.60%	997	Đạt	845	Quý III/2026	